ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 29

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

93) ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ--ಸಾರಿಜನ್ . ಕೆ ಕೆ---ರವರಿಗೆ Providing CC road to cross road at back side of Mahalakshmi temple Kalyananagara in W NO 13 SSD. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:14-2-13ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:31-5-13ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 17 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

94) ~~ಕೆ.ಕೆ~~ ಮೇಲಿನ (93) ರಂತೆ, 17 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಿಸಿದೆ.

30/5/13

95) ಕಾ.ಪ್ರ/6) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು 17 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರೂ.10000/- ರಂತೆ ವಿಧಿಸಿ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.